




「新」館清掃工場 建設ニュース

第23号
令和2年11月

発行：八王子市資源循環部
清掃施設整備課
電話：042-620-7461
FAX：042-626-4506

工場棟建設工事の進捗

杭工事が終了し基礎工事に入りました。ごみピットのための掘削も行い、ランプウェイ部の基礎工事を実施しました。煙突部は基礎工事が終了し10月末時点で約9m立上りました。



工場棟全景



ごみピット掘削過程

ごみピットにごみを投入するところ(プラットフォーム)は2階にあるため、車両が登れる坂が必要となります。その坂をランプウェイと呼びます。

～ごみピットって?～

ごみピットとは収集等してきたごみを一時的にためておくところです。新施設では約4,400m³の容積を確保しています。これは施設で処理するごみを約7日間ためておける大きさになっています。



ごみピット内

工場棟建設工事の様子

基礎工事(ランプウェイ部)



煙突工事



今後のスケジュール

2020年12月

- ・ランプウェイ部鉄骨建方着手

2021年1月

- ・ピット部地下躯体工事完成

2021年2月

- ・プラント工事着手(ごみ切断機設置)



お知らせ: 可燃ごみ減量のため生ごみの「ひとしぼり」のご協力をお願いします。

「新」館清掃施設整備事業の詳細につきましては、本市ホームページで公開中です。

あなたのみちも、
あるけるまち。
八王子